

User Acceptance Test

KATEGORI : Access Switch L2 Tipe 3

TYPE/MERK : C9200CX-12P-2X2G-E / CISCO

SERIAL NUMBER :

ALOKASI : PT. Kilang Pertamina Internasional – RU IV Cilacap – (Lokasi pemasangan)

PT. Internet Pratama Indonesia

Tahun 2025

Daftar Isi

Daftar Isi	2
PENGANTAR.....	3
PROSEDUR USER ACCEPTANCE TEST	4
1. USER ACCEPTANCE TEST – CHECKLIST HARDWARE	4
2. USER ACCEPTANCE TEST – CHECKLIST FEATURE	4
3. USER ACCEPTANCE TEST – PELAKSANA.....	4
CHECKLIST TEST	5
1. USER ACCEPTANCE TEST – CHECKLIST HARDWARE	5
2. USER ACCEPTANCE TEST – CHECKLIST FEATURE	6
APPENDIX	8

PENGANTAR :

Berisi dokumen proses User Acceptance Test (UAT) Sistem Network di PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap dan RU VI Balongan. Perangkat yang digunakan dapat digunakan client(PC/Notebook) dapat terkoneksi secara LAN,WAN dan Internet.

PROSEDUR USER ACCEPTANCE TEST

Dalam pelaksanaan proses *User Acceptance Test* (UAT) terdiri atas beberapa prosedur yang masing-masing memiliki fungsi berbeda.

1. User Acceptance Test – Checklist Hardware

Untuk melakukan validasi terhadap hardware system yang di instalasi, setup dan konfigurasi

2. User Acceptance Test – Checklist Feature

Untuk melakukan verifikasi terhadap feature dari sistem yang meliputi fungsi-fungsi Perangkat Access Switch L2 Tipe 3

3. User Acceptance Test – Pelaksana

- PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap
- PT. Internet Pratama Indonesia

CHECKLIST TEST

Berikut ini adalah tabel checklist kegiatan dari *User Acceptance Test* (UAT) Perangkat Access Switch L2 Tipe 3. UAT meliputi instalasi hardware, setup dan konfigurasi di PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap

A. User Acceptance Test – Checklist Hardware

No	Test	Tahapan Test	Hasil Test Yang di Harapkan	Hasil Test (Gagal / Sukses)	Catatan
1	Status Port	Menghubungkan kabel UTP dari PC/Laptop/Switch ke port UTP perangkat Access Switch L2 Tipe-3	Lampu pada port UTP perangkat Access Switch L2 Tipe-3 dapat menyala saat terhubung ke PC/Laptop/Switch		
2	Speed Port	Mengubungkan kabel UTP dari PC/Laptop/Switch yang mempunyai ethernet/fiber optic dengan speed 1 Gbps ke Port UTP perangkat Access Switch L2 Tipe-3	Speed port pada perangkat Access Switch L2 Tipe-3 dapat terdeteksi 1 Gbps		
3	POE	Menghubungkan Access Point ke salah satu Port yang ada di Access Switch L2 Tipe-3.	Perangkat Access Point dapat menyala tanpa bantuan adaptor tambahan.	Sukses	
4	Console Port	Menghubungkan PC/Laptop ke port console perangkat Access Switch L2 Tipe-3	PC/Laptop dapat melakukan console ke perangkat Access Switch L2 Tipe-3	Sukses	

B. User Acceptance Test – Checklist Feature

No	Test	Tahapan Pelaksanaan	Hasil Yang di Harapkan	Hasil Test (Gagal / Sukses)	Catatan
1	Remote Access SSH	Melakukan remote ke Access Switch L2 Tipe-3 dengan menggunakan ssh	Access Switch L2 Tipe-3 dapat diakses melalui ssh		
2	Create VLAN	Melakukan Create VLAN pada Access Switch L2 Tipe-3	Vlan dapat dibuat pada Access Switch L2 Tipe-3		
3	Tagging VLAN	Melakukan Tagging VLAN pada Access Switch L2 Tipe-3	Tagging VLAN dapat dibuat dengan cara melewati beberapa vlan pada satu port		
4	VTP Mode Transparant	VTP pada perangkat Access Switch L2 Tipe-3 dibuat transparant	Melihat VTP mode transparant dengan cara : show vtp status		
5	Stacking	Menggabungkan 2 Access Switch L2 Tipe-3 dengan menggunakan kabel stack	- 2 Access Switch L2 Tipe-3 dapat tergabung dalam satu manajemen dengan menggunakan stack - Pengecekan Fungsi stacking jika kabel stack putus / salah satu perangkat Access Switch Tipe-3 mati/off maka salah satu perangkat tersebut masih bisa diakses		

No	Test	Tahapan Pelaksanaan	Hasil Yang di Harapkan	Hasil Test (Gagal / Sukses)	Catatan
6	Backup Config	Melakukan backup config Access Switch L2 Tipe-3	Config Access Switch L2 Tipe-3 dapat dilakukan backup. Hasil backup disimpan pada NB yang melakukan backup config		
7	Restore Config	Melakukan restore config Access Switch L2 Tipe-3	Restore Config Access Switch L2 Tipe-3 dapat dilakukan dari file hasil backup config * Saat proses restore selesai, perangkat Access Switch L2 Tipe-3 di restart		
8	Version IOS	Melihat version IOS pada Access Switch L2 Tipe-3	Dapat melihat version IOS pada Access Switch L2 Tipe-3 dengan cara : show version		
9	Time Zone	Melihat Time Zone pada Access Switch L2 Tipe-3	Dapat Melihat Time Zone pada Access Switch L2 Tipe-3 dengan cara : show clock		
10	Clock	Melihat Clock pada Access Switch L2 Tipe-3	Dapat Melihat Clock pada Access Switch L2 Tipe-3 dengan cara : show clock		
11	Authentifikasi	Melakukan access SSH pada perangkat	Perangkat Access Switch L2 Tipe-3		

No	Test	Tahapan Pelaksanaan	Hasil Yang di Harapkan	Hasil Test (Gagal / Sukses)	Catatan
	Perangkat via Active Directory (AD)	Access Switch L2 Tipe-3	dapat diakses menggunakan user AD		
12	ACL a. Console b. SSH via Jump Server	a. Console Melakukan direct console dari NB/Laptop ke perangkat Access Switch L2 Tipe-3 b. SSH via Jump Server Melakukan ssh ke perangkat Access Switch L2 Tipe-3 melalui Jump Server	a. Console Akan muncul authetifikasi saat Direct console dari NB/Laptop ke perangkat Access Switch L2 Tipe-3 dan masukan login hingga berhasil b. SSH via Jump Server Access Switch L2 Tipe-3 hanya bisa menggunakan ssh melalui Jump Server		

PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap

Hormat kami,

PT. Internet Pratama Indonesia

.....

.....

APPENDIX

Appendix berisikan capture-capture gambar dari kegiatan *User Acceptance Test* (UAT).

CAPTURE HASIL User Acceptance Test

1. User Acceptance Test – Checklist Hardware
 1. Status Port

2. Speed Port

3. POE

4. Console Port

2. User Acceptance Test – Checklist Feature

1. Remote Access SSH

2. Create VLAN

3. Tagging VLAN

4. VTP Mode Transparant

5. Stacking

6. Backup Config

7. Restore Config

8. Version IOS

9. Time Zone

10. Clock

11. Autentifikasi Perangkat Via Active Directory(AD)

12. ACL

a. Console

b. SSH Via Jump Server